

Информация об инвестиционных программах АО "МОСГАЗ" за 2016 год
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

№№ пун-тов	Наименование показателя	Сроки строительства		Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб.		Основные проектные характеристики объектов капитального строительства		
		начало	окончание	в целом по объекту	в отчетном периоде	протяжен-ность линейных трубопро-водов, км	диаметр (диапазон диаметров) трубопро-водов, мм	количество газорегу-ляторных пунктов, ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общая сумма инвестиций				3 490 855,55			
2	Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства				3 425 937,06			
	в том числе объекты капитального строительства (основные стройки) :				2 796 949,91			
3	новые объекты				x			x
4	Реконструируемые (модернизируемые) объекты :				1 675 688,24	49,39		3
	реконструкция ГРП №КГС-1,2,3 РРУ "Карачаровская ГС" по адресу: ул. Газольдерная (Заказ 15.057)	2016	2017	434 648,31	29 119,68	x	500-1000	1
	реконструкция газопровода по адресу: ул. Анненская- Старомарьинское ш. (Заказ МГ-ДПР-0369 (14.056))	2016	2016	68 895,25	48 872,89	2,30	50-300	x
	реконструкция газопровода по адресу: 3-я Пряйдильная ул. (Заказ 12.133)	2016	2017	72 983,10	34 371,71	2,71	108-159	x
	реконструкция газопровода по адресу: Средний Тишинский пер. (Заказ 1776/14 (14.036))	2016	2017	49 383,71	25 999,25	1,67	50-250	x
	реконструкция газопровода по адресу: Джанкойская ул.-1-я Мелитопольская ул. (Заказ 11.024)	2016	2017	115 617,13	93 596,90	2,80	50-400	x
	реконструкция газопровода по адресу: Лихоборская наб., 4-й Лихачевский пер. (Заказ 12.130)	2016	2016	71 137,62	42 246,62	0,51	800	x
	реконструкция ГРП № М-380 "Орехово-Борисово кв.6" по адресу: Каширское шоссе ,д.146,к.1 (Заказ МГ-ДПР-1665)	2015	2016	57 071,49	47 955,87	x	400	1
	реконструкция газопровода по адресу: ул. Шишкина (Заказ 10.118)*	2015	2016	82 622,35	38 323,78	2,98	50-302	x
	реконструкция газопровода по адресу: Каховка ул., Б. Юшуньская ул. (Заказ 11.037)**	2015	2016	114 507,37	14 744,08	2,06	50-305	x
	реконструкция газопровода по адресу: Знаменская ул.,Открытое ш. (Заказ 12.122)***	2015	2016	69 979,46	21 284,14	2,85	50-306	x
	реконструкция газопровода по адресу: Кутузова ул. (Заказ 14.042)	2015	2016	162 248,86	99 613,00	3,53	50-308	x
	реконструкция газопровода по адресу: Силикатный пр-д, ул.Шенопина (Заказ 14.083)****	2015	2016	58 778,69	13 959,12	0,98	50-311	x
	реконструкция ГРП № ОГС-1,2,3 "Очаковская ГС" по адресу: Лобачевского ул., д. 118, стр. 2 (Заказ 12.095 2л.к.)*****	2014	2016	479 872,37	61 170,03	x	400-800	1
	реконструкция газопровода по адресу: Астрадамский пр-д (Заказ 10.074)	2014	2016	220 348,44	52 552,65	6,40	38-820	x
	реконструкция газопровода по адресу: ул. Радужная - ул. Искры (Заказ 10.111)	2016	2016	66 111,92	59 210,01	0,90	530	x
	реконструкция газопровода по адресу: Ленинский проспект (Заказ 12.043)	2016	2017	123 337,18	127 789,10	2,93	108-720	x
	реконструкция газопровода по адресу: ул. Малая Калужская (Заказ 12.074)	2016	2017	59 513,31	56 005,46	1,34	600	x
	реконструкция газопровода по адресу: ул. Б. Полянка-маг., д.35 (Заказ 12.195)	2016	2016	55 368,10	51 051,99	2,70	63-225	x
	реконструкция газопровода по адресу: ул. 10 лет Октября, ул. Ефремова (Заказ 14.001)	2016	2017	73 132,86	39 155,12	0,78	600	x
	реконструкция газопровода по адресу: Рождественский б-р, Варсонофьевский пер. (Заказ МГ-ДПР-0735)	2016	2017	60 454,57	48 974,02	1,72	57-325	x
	реконструкция газопровода по адресу: 3-й Силикатный пр-д, Хорошевское ш., Силикатный 2-й пр., Мневники ул. (заказ МГ-ДПР-1754)	2015	2017	371 517,57	299 372,35	2,46	110-1220	x
	реконструкция газопровода по адресу: ул. Никольямская, Большой Дровяной пер., Большой Устьинский мост, Серебрянический пер. (Заказ МГ-ДПР-1755)	2015	2016	129 488,95	85 501,35	3,50	57-325	x
	реконструкция газопровода по адресу: ГРП "Белые Дачи"- ГРП "Люблино-1" (Заказ МГ-ДПР-1938)	2016	2017	252 488,95	254 932,43	2,50	700-1020	x
	реконструкция газопровода по адресу: Страстной бульвар, ул. Петровка (Заказ МГ-ДПР-2445 (14.039)	2016	2016	37 781,33	29 886,69	1,77	57-377	x
5	Сведения о долгосрочных финансовых вложениях				x			
6	Сведения о приобретении внеоборотных активов				64 918,50			

* Строительство велось опережающими темпами. Лимит в объеме 2 854,50 тыс.руб. освоен в 2015 году
** Строительство велось опережающими темпами. Лимит в объеме 45 042,75 тыс.руб. освоен в 2015 году
*** Строительство велось опережающими темпами. Лимит в объеме 31 069,06 тыс.руб. освоен в 2015 году
**** Строительство велось опережающими темпами. Лимит в объеме 24 923,86 тыс.руб. освоен в 2015 году
***** Строительство велось опережающими темпами. Лимит в объеме 16 826,13 тыс.руб. освоен в 2015 году